

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業年度	平成21年度(繰越)		事業完了日	平成23年3月24日			
	総事業費	720,077千円		補助対象事業費	590,130千円			
				交付金額	196,709千円			
	整備対象地域	四万十町十和地区全体(旧十和村)						
	事業の内容							
<p>四万十町十和地区のケーブルテレビ施設をFTTHシステムに改修・整備し、デジタル放送サービスと超高速インターネットが町内全域で利用できる環境を整備し、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図った。また、屋外拡声器を庁内に設置し、町からの告知放送や緊急情報、屋外拡声器が聞こえないエリアについては告知端末を設置し、町からの情報が町民全員に届くよう整備することによって、緊急連絡手段を確保し、地域の安全・安心を図った。さらに、携帯電話の基地局の開設に必要な伝送路施設を整備して、携帯電話を利用可能にすることにより、地域間の情報格差を是正するとともに、地域住民の生活利便の向上及び地域経済の活性化を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設公営(指定管理)						
	契約先	公益財団法人四万十CATV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1400	1400	1318	1309	1301	1286	1276
	加入世帯数	560	560	695	695	530	533	534
	加入率(%)	40	40	53	53	41	41	42
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設公営(指定管理)						
	契約先	公益財団法人四万十CATV						
		④整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	1400	1400	1318	1309	1301	1286	1276
	加入世帯数	1400	1400	1296	1290	1274	1237	1209
	加入率(%)	100	100	98	99	98	96	95
評価及び課題	<p>当初の目的である地域間の情報格差は、本事業によりケーブルテレビ基盤を整備し、サービス提供開始により解消され、住民生活の利便性の向上を達成している。利用状況については、当初計画にて設定した目標値について、ケーブルテレビ・ブロードバンド共に達成となっている。</p> <p>今後、未加入者への加入促進に加え、ケーブルテレビではコミュニティチャンネルの充実を図り、より一層加入率を上げるとともに、ブロードバンドについては、現在提供中のサービス内容について見直しを検討し、広報等によるインターネット接続サービスの周知を行い、加入率の向上を図ることが課題である。</p>							